

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh -**  
**Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>			<b>873.417.046.000</b>									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước	Thực hiện thi công xây dựng các hạng mục thuộc phần tuyến cao tốc, đường song hành, các nút giao, hầm chui; phần đường dây trung thế 22kV; chiếu sáng; hệ thống điều hành giao thông thông minh ITS; bao gồm cả công việc di chuyển máy và thiết bị thi công đặc chủng đến và ra khỏi công trường; đảm bảo ATGT trong quá trình thi công.	840.033.731.000	Vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	90 ngày	Quý I năm 2025	Đơn giá cố định	480 ngày	Không áp dụng	
2		Xây dựng khu tái định cư	Xây dựng khu tái định cư	29.400.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	90 ngày	Quý I năm 2025	Đơn giá cố định	150 ngày	Không áp dụng	
3		Di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB	Di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB	3.983.315.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	40 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
<b>II</b>	<b>Cung cấp dịch vụ tư vấn</b>			<b>16.510.437.000</b>									
4	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Lập nhiệm vụ, dự toán di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB	Lập nhiệm vụ, dự toán di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB	123.505.000	Vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu còn lại của dự án	Thực hiện Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp; giám sát; xây dựng khu tái định cư; Di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB; Kiểm định chất lượng công trình, Kiểm toán độc lập; Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất các gói thầu rà phá bom mìn.	483.104.000	Vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	40 ngày cho mỗi gói thầu (20 ngày cho mỗi nội dung công việc)	Không áp dụng	
6		Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại của dự án	Thực hiện Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp; Giám sát; xây dựng khu tái định cư; Di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB; Kiểm định chất lượng công trình, Kiểm toán độc lập; Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất các gói thầu rà phá bom mìn.	210.194.000		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	40 ngày cho mỗi gói thầu (20 ngày cho mỗi nội dung công việc)	Không áp dụng	
7		Giám sát thi công xây dựng Gói thầu Xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước	Giám sát thi công xây dựng Gói thầu Xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước.	8.030.429.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	480 ngày	Không áp dụng	
8		Giám sát thi công gói thầu xây dựng khu Tái định cư	Giám sát thi công xây dựng khu Tái định cư	600.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	
9		Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào khai thác sử dụng	Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng theo đúng quy định	500.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
10		Quan trắc môi trường trong quá trình thi công	Quan trắc môi trường trong quá trình thi công	379.047.000		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	480 ngày	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
11	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Kiểm định chất lượng công trình	Kiểm định chất lượng công trình theo đúng quy định	3.451.800.000	Vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	480 ngày	Không áp dụng	
12		Lập định mức bổ sung, thẩm định giá vật tư đặc chủng	Lập định mức bổ sung, thẩm định giá vật tư đặc chủng	500.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
13		Điều tra khảo sát lập phương án, dự toán rà phá bom mìn	Điều tra khảo sát lập phương án, dự toán rà phá bom mìn theo đúng quy định	338.096.000		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
14		Giám sát rà phá bom mìn	Giám sát thi công rà phá bom mìn theo đúng quy định	297.804.000		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
15		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	1.596.458.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
<b>III</b>	<b>Cung cấp dịch vụ phi tư vấn</b>			<b>11.729.222.000</b>									
16	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Rà phá bom mìn	Thi công rà phá bom mìn trong phạm vi dự án theo quy định của Bộ Quốc phòng	8.452.406.000	Vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	40 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
17	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng cho tất cả các hạng mục của dự án	3.276.816.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)		Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	480	Không áp dụng		
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>				<b>901.656.705.000</b>									

**Ghi chú:**

- (1) Giá trị các gói thầu của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tương ứng với chi phí phê duyệt trong tổng mức đầu tư. Giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt là giá gói thầu làm cơ sở xét thầu, ký kết hợp đồng. Tổng chi phí dự toán các gói thầu và chi phí các hạng mục dự án không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.
- (2) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng công việc theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- (3) Đối với gói thầu khi phê duyệt dự toán gói thầu làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư phải trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với pháp luật về đấu thầu.
- (4) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.